



"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ЕВРОДИСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
 В.Д.Хвостик
 " 2019г.

Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2019/2020 годам.

Куликова Д. 2/2

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка, покраска, набивка)	Узел	1	набивка сальниковая, плетёная, пропитанная				июнь
2	Ревизия задвижек и вентиляей	шт.	4	краска				июнь
3	Промывка системы холодной водой		1					июнь
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2					июнь

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)							июнь
6	Замена ламп освещения МОП	шт.	20	Лампа Б-40Вт Е27				постоянно

ИТОГО ПО ДОМУ № 2/2

Куликова Д. 3

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка, покраска, набивка)	Узел	1	набивка сальниковая, плетёная, пропитанная				август
2	Ревизия задвижек и вентиляей	шт.	4	краска				август
3	Промывка системы холодной водой		1					август
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2					август

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)							август
6	Замена ламп освещения МОП	шт.	10	Лампа Б-40Вт Е27				постоянно

7	Светильник настенный на подезд и этаж	шт.	3	НБО					август
---	---------------------------------------	-----	---	-----	--	--	--	--	--------

**ИТОГО ПО ДОМУ № 3
Маяковского, д. 12/22**

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка, покраска, набивка)	Узел	1	набивка салыниковая, плетёная, пропитанная краска					август
2	Ревизия задвижек и вентилей	шт.	4						август
3	Промывка системы холодной водой		1						август
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2						август

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)								август
14	Замена ламп освещения МОП	шт.	10	Лампа Б-40Вт E27					постоянно
15	Светильник настенный на подезд и этаж	шт.	3	НБО					август

ИТОГО ПО ДОМУ № 12/22

Маяковского, д. 14

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка, покраска, набивка)	Узел	1	набивка салыниковая, плетёная, пропитанная краска					август
2	Ревизия задвижек и вентилей	шт.	4						август
3	Промывка системы холодной водой		1						август
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2						август

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)								август
6	Замена ламп освещения МОП	шт.	10	Лампа Б-40Вт E27					постоянно
7	Светильник настенный на подезд и этаж	шт.	3	НБО					август

ИТОГО ПО ДОМУ № 14

Маяковского, д. 16

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка)	Узел	1	набивка салыникова, плетёная, пропитанная краска					сентябрь
2	Ревизия задвижек и вентиляей	шт.	4						сентябрь
3	Промывка системы холодной водой		1						сентябрь
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2						сентябрь

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)								сентябрь
6	Замена ламп освещения МОП	шт.	10	Лампа Б-40Вт E27					постоянно
7	Светильник настенный на подлезд и этаж	шт.	3	НБО					сентябрь

ИТОГО ПО ДОМУ № 16

Куликова д. 23/10

Система отопления:

1	Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка)	Узел	1	набивка салыникова, плетёная, пропитанная краска					сентябрь
2	Ревизия задвижек и вентиляей	шт.	4						сентябрь
3	Промывка системы холодной водой		1						сентябрь
4	Опрессовка систем отопления и ГВС		2						сентябрь

Система электроснабжения:

5	профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты, щитки, вводные кабели, освещение)								сентябрь
6	Замена ламп освещения МОП	шт.	20	Лампа Б-40Вт E27					постоянно
7	обогрев труб отвода дождевых вод с крыши дома	компл	8	провод греющий с монтажным набором					август

ИТОГО ПО ДОМУ № 23/10

ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ

Оформление паспорта готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019/2020 г.г. теплоснабжающей компании МУП «Теплосеть»
в срок до 10.09.2019 г.

Составил: Инженер-энергетик _____ Макаров М.А.

Согласованно: Главный инженер _____ Ребиков В.Л.